



Comune di Fossalta di Portogruaro

***Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR) nuovo forno 14 e
rinnovamento forno 11 in comune di Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto n. 8
- Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità***

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Committente: ZIGNAGO vetro s.p.a.
Sede legale, Direzione, Amministrazione: Via Italo Marzotto, 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Proprietà: Comune di Fossalta di Portogruaro
Piazza Risorgimento, 9
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Progettista: arch.ing. DE MARCHI Marcello

Data: 01.12.2021

CRONOPROGRAMMA

N°	lavorazione	importi	mese					
			1	2	3	4	5	6
OS	Oneri di sicurezza							
		€ 11.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.300
01	CORPO A) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti da 1 a 5							
		€ 21.749,97	11.598	10.152				
02	CORPO B) Pista ciclo-pedonale di via Einaudi Tratti da 11 a 14							
		€ 5.022,80				5.023		
03	CORPO C) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti da 5 a 10							
		€ 121.698,33	42.000	42.000		37.698		
04	CORPO D) Tombotto su canale secondario del canale consortile La Vecchia"							
		€ 19.057,94			7.320	7.320	4.418	
05	CORPO E) Ponticello su canale La Vecchia"							
		€ 32.826,83			12.361	12.361	8.105	
06	CORPO F) Ponticello su canale secondario del canale consortile La Vecchia"							
		€ 26.508,72			10.245	10.245	6.019	
07	CORPO G) Sistemazione area parco							
		€ 139.986,42	35.400	35.400	35.400		33.786	
08	CORPO H) Pista ciclabile su aree agricole							
		€ 166.740,72	43.000	43.000	43.000	37.741		
09	CORPO I) Realizzazione di nuovi boschi							
		€ 67.945,97			22.648	22.648	22.650	
10	CORPO L) Allestimento rotatoria Zignago e arginatura							
		€ 28.665,33						28.665
11	CORPO M) Manutenzione bosco esistente							
		€ 15.728,40						15.728
	Pavimentazioni e cordone							
	Asfaltature							
	Opere a verde							
	Opere elettriche							
	Opere in legno e carpenteria ponticelli							
		0,00	133.798,00	132.351,97	132.774,00	134.835,85	76.777,88	46.693,73
		0,00	133.798,00	266.149,97	398.923,97	533.759,82	610.537,70	657.231,43
	totale	€ 657.231,43						

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: 180 giorni naturali consecutivi.
Nella durata dei lavori si ritiene compresa, la prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

ANDAMENTO ECONOMICO

