

descrizione fase	durata																																															
	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5				mese 6				mese 7				mese 8				mese 9				mese 10				mese 11				mese 12			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S21	S22	S23	S24	S21	S22	S23	S24	S21	S22	S23	S24	S21	S22	S23	S24	S21	S22	S23	S24				
FASE1 - realizzazione opere di urbanizzazione e parcheggi	preparazione cantiere	█																																														
	scavi	█																																														
	realizzazione sottoservizi	█																																														
	realizzazione viabilità e parcheggi	█																																														

descrizione fase	durata																																																																																															
	mese 13				mese 14				mese 15				mese 16				mese 17				mese 18				mese 19				mese 20				mese 21				mese 22				mese 23				mese 24				mese 25				mese 26				mese 27				mese 28				mese 29				mese 30				mese 31				mese 32				mese 33				mese 34				mese 35				mese 36			
	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	S81	S82	S83	S84	S85	S86	S87	S88	S89	S90	S91	S92	S93	S94	S95	S96	S97	S98	S99	S100	S101	S102	S103	S104	S105	S106	S107	S108	S109	S110	S111	S112	S113	S114	S115	S116	S117	S118	S119	S120
FASE 2 - edifici/sistemazione pertinenze	preparazione cantiere	█																																																																																														
	scavi e movimenti terra	█																																																																																														
	fondazioni	█																																																																																														
	opere in elevazione e prefabbricati	█																																																																																														
	tamponamenti verticali e coperture	█																																																																																														
	murature interne - pavimentazioni	█																																																																																														
	serramenti esterni	█																																																																																														
	serramenti e finiture interne	█																																																																																														
	impianti elettrici e speciali	█																																																																																														
	impianti meccanici e antincendio	█																																																																																														
	strutture di rivestimento esterno ("pelle")	█																																																																																														
	sistemazioni pertinenze esterne	█																																																																																														